

**Phụ lục số I**  
**BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN**  
**CÔNG TRÌNH: Cầu Suối Nang 3, huyện Trà Bồng**

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày ...../...../2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

Đơn vị tính: đồng

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư đề nghị	Giá trị quyết toán	Chênh lệch giữa quyết toán và dự toán (+) hoặc (-)	Chênh lệch giữa quyết toán và đề nghị (+) hoặc (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(5)-(4)
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>24.587.644.107</b>	<b>23.482.147.000</b>	<b>23.482.147.000</b>	<b>-1.105.497.107</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>556.127.594</b>	<b>553.720.000</b>	<b>553.720.000</b>	<b>-2.407.594</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>1.911.424.909</b>	<b>1.347.232.000</b>	<b>1.347.232.000</b>	<b>-564.192.909</b>	<b>0</b>
1	Chi phí khảo sát NCKT	329.255.000	329.255.000	329.255.000	0	0
2	Chi phí Lập báo cáo NTKT	141.189.830	141.190.000	141.190.000	170	0
3	Chi phí khảo sát (Bước thiết kế)	22.018.204	22.018.000	22.018.000	-204	0
4	Chi phí lập TKBVTC- TC và dự toán	375.458.337	331.857.000	331.857.000	-43.601.337	0
5	Thẩm tra thiết kế	38.622.039	32.929.000	32.929.000	-5.693.039	0
6	Thẩm tra dự toán	37.297.476	31.801.000	31.801.000	-5.496.476	0
7	Chi phí thẩm định giá	25.000.000		0	-25.000.000	0
8	Chi phí lập HSMT &PT đánh giá HSDT xây lắp	56.274.860	53.223.000	53.223.000	-3.051.860	0
9	Chi phí lập HSMT &PT đánh giá HSDT GS	4.828.392	2.300.000	2.300.000	-2.528.392	0
10	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	10.538.196	9.877.000	9.877.000	-661.196	0
11	Giám sát khảo sát bước 2	14.303.845		0	-14.303.845	0
12	Giám sát thi công	649.538.783	392.782.000	392.782.000	-256.756.783	0
13	Chi phí kiểm định chất lượng	207.099.947		0	-207.099.947	0
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>494.241.000</b>	<b>318.826.000</b>	<b>318.826.000</b>	<b>-175.415.000</b>	<b>0</b>

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư đề nghị	Giá trị quyết toán	Chênh lệch giữa quyết toán và dự toán (+) hoặc (-)	Chênh lệch giữa quyết toán và đề nghị (+) hoặc (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(5)-(4)
1	Chi phí thẩm định báo cáo NCKT	5.706.750	5.706.000	5.706.000	-750	0
2	Chi phí bảo hiểm công trình	115.493.572	115.345.000	115.345.000	-148.572	0
3	Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	6.359.438	6.359.000	6.359.000	-438	0
4	Chi phí thẩm định dự toán	6.154.295	6.154.000	6.154.000	-295	0
5	Thẩm định HSMT+ Kết quả trúng thầu XD	20.514.317	20.514.000	20.514.000	-317	0
6	Thẩm định HSMT+ Kết quả trúng thầu GS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	Chi phí kiểm toán	170.229.312		0	-170.229.312	0
8	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	47.783.316	47.783.000	47.783.000	-316	0
9	Chi phí đo đạc bằng đồ địa chính	115.000.000	114.965.000	114.965.000	-35.000	0
10	Chi phí kiểm tra giám sát & thẩm tra dự toán công tác trích đo bản đồ địa chính	5.000.000		0	-5.000.000	0
<b>V</b>	<b>Chi phí bồi thường GPMB</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>5.245.481.000</b>	<b>5.245.481.000</b>	<b>-1.754.519.000</b>	<b>0</b>
1	Chi bồi thường trực tiếp cho dân	6.500.000.000	5.091.696.000	5.091.696.000	-1.408.304.000	0
2	Chi phí phục vụ bồi thường	500.000.000	153.785.000	153.785.000	-346.215.000	0
<b>VI</b>	<b>Dự phòng chi</b>	<b>450.562.390</b>			<b>-450.562.390</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>30.947.406.000</b>	<b>30.947.406.000</b>	<b>-4.052.594.000</b>	<b>0</b>

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư đề nghị	Giá trị quyết toán	Chênh lệch giữa quyết toán và dự toán (+) hoặc (-)	Chênh lệch giữa quyết toán và đề nghị (+) hoặc (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(5)-(4)

STT	CƠ CẤU	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư đề nghị	Giá trị quyết toán	Chênh lệch giữa quyết toán và dự toán (+) hoặc (-)	Chênh lệch giữa quyết toán và đề nghị (+) hoặc (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(5)-(4)











**Phục lục số II**  
**BẢNG CÔNG NỢ**

**CÔNG TRÌNH: Cầu Suối Nang 3, huyện Trà Bồng**

*(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày ...../2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)*

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	
<b>I</b>		<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>23.482.147.000</b>	<b>23.482.147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thi công cơ giới Việt Linh	Chi phí xây lắp	16.843.962.000	16.843.962.000	0	0
2	Công ty TNHH phát triển hạ tầng Đông Tây	Chi phí xây lắp	6.638.185.000	6.638.185.000	0	0
<b>II</b>		<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>553.720.000</b>	<b>553.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Trà Bồng	Quản lý dự án	553.720.000	553.720.000	0	0
<b>III</b>		<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>1.347.232.000</b>	<b>1.347.232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi	Chi phí khảo sát, lập dự án +lập nhiệm vụ KS	384.198.000	384.198.000	0	0
2	Công ty cổ phần xây dựng TM&ĐT Phú Bình	Chi phí khảo sát, lập dự án	96.124.000	96.124.000	0	0
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi	Chi phí KS, lập thiết kế và dự DT	231.620.000	231.620.000	0	0
4	Công ty cổ phần xây dựng TM&ĐT Phú Bình	Chi phí KS, lập thiết kế và dự DT	122.255.000	122.255.000	0	0
5	Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Phước Thành	Chi phí giám sát kỹ thuật	392.782.000	392.782.000	0	0
6	Công ty TNHH TM và XD Đông Tây	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	25.323.000	25.323.000	0	0
7	Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Trà Bồng	Chi phí đánh giá HSDT XL	27.900.000	27.900.000	0	0
8	Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Trà Bồng	Chi phí đánh giá HSDT giám sát	2.300.000	2.300.000	0	0
9	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thiên Phúc	Chi phí thẩm tra TK-DT	64.730.000	64.730.000	0	0
<b>IV</b>		<b>Chi phí khác</b>	<b>318.826.000</b>	<b>318.826.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	Thẩm định HSMT,KQTT XL, giám sát	22.514.000	22.514.000	0	0
2	Phòng kinh tế và Hạ Tầng	Chi thẩm định BCNCKT	5.706.000	5.706.000	0	0
3	Phòng kinh tế và Hạ Tầng	Chi phí thẩm định dự toán	6.154.000	6.154.000	0	0
4	Sở Giao thông vận tải	Chi phí thẩm định TKBVTC	6.359.000	6.359.000	0	0

STT	Đơn vị	Nội dung	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra	
					Phải thu (-)	Phải trả (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	
5	Công ty bảo hiểm MIC Quảng Ngãi	Chi phí bảo hiểm công trình	115.345.000	115.345.000	0	0
6	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	Chi phí thẩm tra quyết toán	47.783.000	47.783.000	0	0
7	Công ty TNHH Khảo sát và PT công nghệ Địa Việt	Chi phí đo đạc bằng đồ địa chính	114.965.000	114.965.000	0	0
<b>V</b>		<b>Chi phí bồi thường GPMB</b>	<b>5.245.481.000</b>	<b>5.245.481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	BQL dự án DTXD và PTQĐ huyện Trà Bồng	Chi bồi thường trực tiếp cho dân	5.091.696.000	5.091.696.000	0	0
2	BQL dự án DTXD và PTQĐ huyện Trà Bồng	Chi phí phục vụ bồi thường	153.785.000	153.785.000	0	0
	<b>Tổng cộng</b>		<b>30.947.406.000</b>	<b>30.947.406.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>