

Số: /BC-UBND

Trà Bông, ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

Thực hiện nội dung Công văn số 3643/UBND-KTTH ngày 25/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Trà Bông báo cáo như sau:

#### **1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/7/2022, ước thực hiện cả năm 2022:**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đến ngày 31/7/2022 là 263.123 triệu đồng, giá trị giải ngân là 57.146 triệu đồng, đạt 21,72% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến ngày 30/9/2022 là 69.000 triệu đồng, đạt 26,22% kế hoạch vốn và ước đến 31/12/2022 là 263.123 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Cụ thể như sau:

**1.1. Vốn Ngân sách địa phương:** Tổng kế hoạch vốn là 111.238 triệu đồng, giá trị giải ngân là 57.146 triệu đồng, đạt 51,37% kế hoạch vốn, ước giải ngân đến ngày 30/9/2022 là 69.000 triệu đồng, đạt 62,03% kế hoạch vốn và ước đến 31/12/2022 là 111.238 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

**1.2. Vốn Ngân sách trung ương:** Tổng kế hoạch vốn là 151.885 triệu đồng, hiện nay đang lập các bước thủ tục đầu tư của dự án nên chưa giải ngân; ước đến 31/12/2022 là 151.885 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

*(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo)*

#### **2. Đánh giá công tác giải ngân các tháng đầu năm 2022:**

- Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tuy nhiên trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đạt 53,03% kế hoạch vốn, chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành. Nguyên nhân giải ngân thấp là do một số dự án khởi công mới năm 2022 trên địa bàn huyện chưa có khối lượng thanh toán vì đang trong công tác chuẩn bị đầu tư và lập, thẩm định hồ sơ công trình còn chậm.

- UBND tỉnh giao kế hoạch vốn từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất cho dự án Tuyến đường số 2 nội vùng Hồ Nước Trong là 10 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay,

vẫn chưa kịp thời, thống nhất việc nhập Tabmis cho dự án này, vì vậy không có nguồn để thanh toán cho khối lượng hoàn thành của dự án.

- Trong quá triển khai thực hiện Luật Đấu thầu và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả cũng gặp nhiều hạn chế và khó khăn về năng lực của cán bộ, công chức trong khâu quản lý mở, chấm thầu và lập báo cáo.

- Các công trình thuộc vốn ngân sách tỉnh đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng và đã quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chưa xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí số vốn để trả nợ dự án hoàn thành và tất toán tài khoản theo quy định. Nợ tạm ứng vốn kéo dài sau điều tra, xét xử, kiểm toán và thanh tra.

- Các Chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai thực hiện lập các bước thủ tục phê duyệt dự án khởi công mới năm 2021-2025 và hoàn chỉnh trình HĐND cùng cấp thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện.

### **3. Nội dung lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023**

Tổng nhu cầu vốn đầu tư công năm 2023 là 365.555 triệu đồng, trong đó:

- a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 147.549 triệu đồng. Trong đó:
- b) Vốn ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương là 218.006 triệu đồng.

*(Chi tiết có Phụ lục II, III.a kèm theo)*

Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Văn phòng huyện: C, PCVP, CVXDCB;
- Lưu: VT, XDCB<sub>(hytd803)</sub>.

**Hồ Văn Thịnh**